

Powierzchnia domu **69 m<sup>2</sup>**Koszt **114 420 zł****W cenę wliczone są :****Koszt budowy stanu surowego**

Konstrukcje ścian zewnętrznych z izolacją 15cm	13 120 zł	Koszt 1m <sup>2</sup> w zakresie opisanym obok	
Drewniana elewacja- półbal 17cm	9 610 zł		
Konstrukcje ścian działowych z izolacją	3 500 zł		
Izolowane konstrukcje stropów	8 180 zł		
Ściany kolankowe [ wys. 120-80cm]	2 900 zł		
Więźba dachowa z podbiciami	11 190 zł		
Kolumny	840 zł		
Lukarny w dachu	3 960 zł		
Malowanie elewacji zewnętrznej	980 zł		
Ślepe podłogi na poddaszu	840 zł		
Ocieplenie poddasza- wełna min gr. 18cm	9 040 zł		
	<b>64 160 zł</b>		<b>930 zł</b>

**Wykończenia**

Drewniane podłogi z izolacją 10cm, przewidziane są na parterze z wyjątkiem przedsionka i łazienki.	6 360 zł	Koszt 1m <sup>2</sup> w zakresie opisanym obok
Wykończenia ścian parteru: w salonie- półbal/ w przedsionku i sypialni- szalówka płaska/ w łazience i kuchni- płyta gipsowa .	12 480 zł	
Schody, parapety	2 040 zł	
Sufity na parterze: na całym parterze: deski płaskie	3 240 zł	
Wykończenia poddasza: płyta gipsowa i drewno.		
Najczęściej wszystkie pionowe ściany wykańczane są drewnem. Sufity i ściany skośne płytą gipsową.	13 700 zł	
Drewniane podłogi na poddaszu	2 650 zł	
Drewniane okna i drzwi		
okna- 14szt	9 790 zł	
drzwi- 10szt		
	<b>50 260 zł</b>	<b>1 658 zł</b>

<b>Taras - powierzchnia:</b>	<b>24 m<sup>2</sup></b>	<b>koszt</b>	<b>7 460 zł</b>
------------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

<b>Dach - powierzchnia:</b>	<b>155 m<sup>2</sup></b>	<b>koszt</b>	<b>10 810 zł</b>	dach wykonany z płyty OSB pokryty czarną papą
				lub
			<b>14 050 zł</b>	dach wykonany z blachodachówki z rynkami

W/w koszty zawierają : Koszt montażu i transportu do odległości 100 km od siedziby firmy  
*[ jeżeli mamy do czynienia z większą odległością koszt budowy wzrasta o ok. 6000- 8000 zł w zależności od ustalonego zakresu prac jakie mamy wykonać. Głównie są to koszty zakwaterowania ekipy montażowej ]*

W koszty nie są wliczone: PODATEK VAT  
 Prace murarskie [ fundament, kominy, posadzki w łazienkach, płytki itp. ]  
 Instalacje [ elektryczna, wodno- kanalizacyjna, ogrzewanie ]  
 Szpachlowanie i malowanie płyt gipsowych  
 Lakierowanie drewna wewnątrz  
 Tynki na elewacji zewnętrznej  
 projekt

wrzesień 2016

Treść niniejszej wyceny nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.